

监理工作联系单

工程名称: 贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: 018

致: 旭东电力集团有限公司

主题: 工程进度事宜

内容:

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。根据你方提供的工期进度计划,至今为止工期严重滞后,要求你方根据天气实际情况,在确保安全的前提下组织满足施工需要的施工工人,合理组织、统筹安排,做好安全交底和技术交底,加快施工进度。持续跟催整改材料到场和订购材料到场,增加跟催力度确保工程蓝图尽快到位。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理机构(章):

专业/总监理工程师: 苏... 汪

日

期: 2018.8.18

本表一式 3 份,由项目监理部填报,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建