

# 监理工作联系单

工程名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：027

致：旭东电力集团有限公司

主题：工程质量事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。并网时间日趋临近，要求你方做好以下工作：

- 1、有裂缝的管桩按照你方出具的整改方案尽快整改，整改后做第三方检测。
- 2、有缺陷的支架（脱锌部位、过烧等）尽快进行整改，支架安装过程中有发现有缺螺丝、螺丝没紧固的尽快整改。
- 3、已安装的组件上下板错台、板间缝宽窄不均匀、整排出现波浪形的尽快做出调整。以免影响后期并网。
- 4、要求你方合理组织，加快施工进度，务必保证停电时间全容量并网。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理机构（章）：

专业 / 总监理工程师：苏文伟

日期：2018-9-28

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建