

监理工作联系单

工程名称: 贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: 029

致: 旭东电力集团有限公司

主题: 工程质量事宜

内容:

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。并网时间日趋临近, 由于你方使用的高压汇集线路电缆与图纸材料清册不符, (图纸上是 3*95 电缆, 实际使用的是两种, 带铠的和无铠的两段 3*70), 多次催促未果, 要求你方在并网前提供设计变更单和专项施工方案。否则对高压线路施工质量不予认可。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理机构 (章):

专业 / 总监理工程师: 姜小华

日

期: 2018.10.5

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建