

监理工作联系单

工程名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：011

致：旭东电力集团有限公司

主题：工程施工事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程，二期工程已经进入施工阶段，要求你方尽快做好以下工作：

- 1、你方属于 EPC 总包，工程已进入施工阶段，工程图纸还未到位，要求你方尽快提供工程图纸。
- 2、已到位的施工材料尽快报检。
- 3、已进入高温时段，要求你方在施工过程中根据天气情况，实时调整施工时间，避免中暑和由中暑诱发的疾病发生。
- 4、后续的管桩和支架和高压电缆及桥架等施工材料尽快组织采购，以免影响工程进度。
- 5、要求你方根据材料进场情况合理组织施工人员，确保 8 月 30 日并网。
- 6、要求你方对施工工人进行施工安全教育，在施工过程中正确佩戴防护用品，确保施工过程中的人员安全。
- 7、监理通知单要求你方尽快做出回复，并附图片。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理机构

专业 / 总监理工程师

日

期



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建