

监理工作联系单

工程名称：贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：026

致：旭东电力集团有限公司

主题：工程施工事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。现要求你方做好以下工作：

- 1、工程蓝图多次催促，至今未到位，电子版图纸不能作为监理依据，如果工程和蓝图不符，监理方不负任何责任。
- 2、已安装的支架和组件，有部分存在缺陷，要求你方尽快整改。已安装的组件有部分安装不规范现象，要求你方并网整改完毕，否则不予验收。
- 3、有裂缝的管桩尽快整改，整改后做第三方检测，不能影响到支架组件安装进度。
- 4、高压电缆的预留要求你方按规范施工，满足电缆的最小弯曲半径，以免由于弯曲半径不足损伤电缆。
- 5、并网时间渐进，要求你方合理分配施工人员，加强管理，增加技术投入，保证 9.30 全容量并网。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理机构（章）：

专业 / 总监理工程师：苏小军

日

期：2018-9-15

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存 1 份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建