

监 理 工 程 联 系 单

工程名称： 陕西合阳桂花清洁能源有限公司三期 50mw 光伏发电工程

编号： JL-LX-002

致： 陕西合阳桂花清洁能源有限公司

主题： 关于 124#-131#、137#方阵缺少材料相关事宜

内容：

现场所缺量：

- 1、现场已安装檩条大组 915 组，未安装 6 组，小组已安装 122 组，未安装 5 组（只缺中梁），其中已安装部分包括问题檩条（孔位偏差）110 根。
- 2、现场缺少 M8 配件 35 套，檩条连接件 350 个。

实际到货各材料损坏量：

- 1、材料 M12 到场不能使用量 80 组×200 套。
- 2、材料 M8 到场不能使用量 80 组×176 套。
- 3、材料 M16 到场不能使用量 200 套。
- 4、支架镀锌层脱落问题 35 根，孔位偏差及到场不能使用量 65 根。

请你方尽快联系厂家安排后补材料到场进行安装，避免延误工期，造成不必要的损失。

监理单位

监理工程师

日期



备注：本表一式 3 份，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建