

监理工作联系单

工程名称： 陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发

项目三期 50Mwp（蓄光互补）工程

编号：SXHX-002

致： 陕西宏兴建设工程有限公司

主题：关于三期电气施工进度问题：

内容：2017 年 6 月 10 日经监理现场检查，现场进度如下：

1、截止 2017 年 6 月 10 日三期电气工程施工进度：

电缆沟开挖完成情况：116#、117#、118#、119#、120#方阵已完成；123#方阵（正在开挖）

接地扁铁焊接完成情况：116#、117#、118#、121#、132#、134#方阵已完成；133#（正在焊接）；

1*4（mm）电缆敷设情况：116#、117#、118#、121#方阵已完成；132#方阵（正在敷设）

117#方阵汇流箱到逆变器电缆 2*50/2*70/2*95（mm）敷设完成；

以上是工作完成情况，整体进度较慢，严重影响工程进度，再次要求你方尽快配备相关施工人员、材料，保证工程质量，加快施工进度，按施工工期完成施工任务。

2、因你方原因，导致整体工期延误，所产生后果由你方全部承担。


3、限你方 3 个工作日内采取相应措施，将施工进度赶上。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



备注：本表一式 3 份，转平邑金凯建筑劳务有限公司 1 份



由 扫描全能王 扫描创建