

工程联系单

工程名称： 陕西合阳桂花清洁能源有限公司三期 50mw 光伏发电工程

编号： ZJAZ-LX-001

致： 陕西合阳桂花清洁能源有限公司

主题： 关于三期剩余方阵组件仍未进场问题相关事宜

内容：

支架组件安装施工队：

123#-131#、137#方阵支架安装预计 3-4 个工作日完成，剩余 11 兆瓦组件仍未到场，恐造成施工延期，希望尽快采购组件到场，避免造成不必要的麻烦。

因组件未到场，施工人员情绪低落，请你方尽快做出安排，若支架安装完工，组件未到场，请对现场施工人员妥善安置，避免造成不必要的麻烦。

施工单位（章）

项目负责人

日

期：



备注：本表一式 3 份，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建