

监理工作联系单

工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号: GFDZBM07-DZGJ-005

致: 定州光杰新能源科技有限公司 (单位)

主题: 关于 23#、24#塔基础的问题

内容: 我部在 12 月 21 日晚 18 点 25 分收到贵单位微信传来的 23#、24#塔基础施工图纸后, 对图纸进行了预审查。22 日 8 点对 23#、24#塔基础进行了突击检查。根据现场目测、丈量、比对等方法, 发现和图纸有很大的偏差, 具体表现为:

1、图纸设计为四级台阶基础, 分别为 400mm+400mm+400mm+400mm, 总高度 1600mm; 现场实际施工为 400mm+500mm+500mm, 总高度 1400mm;

2、一级台阶基础设计为 4200mm×4200mm×400mm, 现场实际施工为 3600mm×3600mm×400mm;

3、二级台阶设计为 3400mm×3400mm×500mm, 现场实际施工为 2800mm×2800mm×500mm;

4、三级台阶基础设计为 2600mm×2600mm×400mm, 现场实际施工为 1800mm×1800mm×500mm.

5、四级台阶基础设计为 1800mm×1800mm×400mm, 实际施工无。

6、基础总高度设计为 4000mm, 现场实际为 3270mm.

7、柱身规格设计为 1000mm×1000mm×2400mm, 现场实际施工为 800mm×800mm×1870mm;

8、主柱主钢筋设计要求为 16×φ20×3840mm, 现场实际使用为 16×φ20×3200mm.

9、主柱主钢筋设计要求为 80×φ20×3123mm, 现场实际使用为 64×φ20×3200mm.

10、主筋没有悬空, 应距地面约 7 公分;

11、浇筑没有振捣或振捣不实, 没有出浆;

12、冬季夜间浇筑没有保温措施。

希望贵公司本着质量第一的原则, 高度重视, 合理处理这些问题。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期:



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。