

监理联系单

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DMLZ-008

致：秦皇岛港城电力工程有限公司

主题：关于电缆和光缆施工的问题；

内容：针对施工单位提出的站内电缆敷设施工中将光缆穿入套管中和 3*400 电缆同管敷设的方案，经与设计院和业主沟通，你单位必须提供光缆厂家出具的此光缆可以和电缆同管敷设的证明（加盖公章），并交设计院审核，让设计院出具同意此方案的设计变更方能施工，否则后期产生的一切问题（包括不能通过电力部门和乐叶公司的验收所产生的返工费用及延期并网的经济损失）由你单位承担。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日期：2016.11.13

施工单位（章）：

项目经理：

日期：

后续造成一切损失（工期、费用、利润），由施工单位全部承担。

业主单位（章）：

项目经理：

日期：

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、施工单位各 1 份，监理部存 1 份。