



监理工作联系单

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-01

致：东风设计研究院有限公司项目经理部（总包单位）

主题：工程资料

内容：

本项目因项目情况特殊，导致开工报审资料在开工前暂时无法提供齐全，但现在已开工一周以上时间，相关开工报验及工程前期资料至今未能完善，现要求你单位在一周时间内将工程资料完善，并报监理、业主审核，逾期未能提供，将不予办理后续施工验收手续，以下为所需资料内容要求：

- 1、光伏施工专项方案（土建、钢结构、电气安装等），安全施工方案、安全应急预案，吊装方案，质量通病防治措施，强制性条文实施方案等文件。
- 2、施工进度计划，材料、设备供应计划，项目质量检验批划分等。
- 3、施工方资质，包括总包、分包单位企业资质，管理人员资质，特种作业人员资质等，需人证合一，且有效期满足施工周期要求。
- 4、进场使用机械器具质保文件，相关仪器仪表、检测工具检测报告，特种车辆使用证等。
- 5、主要进场材料合格证，检测报告，质保书等报验资料。
- 6、开工报审表。

以上文件为开工前期资料的主要构成部分，其他未详内容请参考业主方所提供的资料报审模板，施工过程资料也应与施工同步。望你单位尽快将资料准备到位，提交我监理部审核，完善开工报审资料。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2016.9.2

本表(含附件)一式 3 份，由监理项目部填写，接收单位存 一 份，监理项目部存 一 份。

抄送业主一份。