



监理工作联系单

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-04

致：东风设计研究院有限公司项目经理部（总包单位）

主题：安全注意事项

内容：

据气象台预报，今年第十七号台风“鲇鱼”已经登陆福建，未来至少三天都会有大风大雨天气，日间短时阵风达6-7级以上，为保证施工安全，请总包单位落实做好现场施工安全措施，要求如下：

1、大风天注意吊装安全，超过6级风，不得进行吊装作业，高空作业必须扣安全绳。

2、现场未固定设备、材料应采取措施进行固定，避免因风力过大刮起，造成财产及人员损失。

3、因台风带来充沛雨水，所有露天电焊施工应暂停，或转为室内干燥处作业。

4、现场临时电箱必须关门上锁，严禁敞开淋雨，必须有防水防雨保护措施，不施工时，应拉闸断电。线缆严禁浸泡水中，接头部位必须用防水胶布包裹保护，严禁裸线施工。

5、在保障安全的前提下赶工，如遇较大风雨，应暂停施工，保证人员及财产安全。

6、易生锈铁件，未开封组件箱，应作防雨防水保护，严禁长期露天直接堆放。生锈铁件必须除锈刷漆后方可继续使用，组件背板防水能力较弱，不得背面朝上放置。

7、施工区域严禁吸烟，严禁吸游烟，施工人员进入场内必须戴安全帽。

以上所述要求应望你单位尽快落实到位，其他未详事项望你单位自查自纠处理，确保现场安全。

抄送：苏州天穗新能源科技有限公司（建设单位）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存一份，监理项目部存一份，

业主单位留存一份。