

监理工作联系单

工程名称: 杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号 CZZHJL-DEBT-001

致: 东旭光电四川瑞意建筑工程有限公司

事由: 关于灌注桩施工质量要求:

- 一、白铁皮模板上口与 $190 \times 190 \times 8\text{mm}$ 预埋件上边应在一个水平面上。
- 二、预埋件应在 $\Phi 300\text{mm}$ 桩的横轴、纵轴中心线重合, 预埋 $190 \times 190 \times 8\text{mm}$ 钢板应在横轴、纵轴居中于 $\Phi 300\text{mm}$ 的灌注桩中心。
- 三、白铁皮模具应垂直, 左右前后应控制偏差, 达到灌注桩规范要求。
- 四、灌注桩一排应在一条线上, 预埋应在一个水平面上。
- 五、振捣器应做到快插、慢拔, 排除气泡, 达到设计图纸要求的深度, 保证混凝土的密实度。
- 六、钢筋加工应在加密区 100mm , 非加密区 200mm 钢筋搭接不应在一个截面上, 应该错开 500mm 搭接率不超过 50% 。

项目监理机构

总/副总监理工程师/专业监理工程师: 

日期: 2016 年 7 月 30 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部一份。