

监理工作联系单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号 CZZHJL-DMJW-006

致：分包项目经理 杨文举


事由：关于支架安装、焊接，和运料过程中存在的问题

1、立柱在焊接时没有达到规范要求，两个立柱间的距离应是 3.5m，经测量后发现两个立柱间的间距是 3.35m-3.45m 之间，现要求支架施工队在焊接立柱时按照规范要求施工。

2、在焊接立柱时焊接完成后焊缝处留有小孔，没有焊接完整，立柱在焊接时，部分加强板处于悬空状态，未焊接在预埋件上。

3、施工车辆在运送材料时有材料掉在半路，随行施工人员未将材料捡起，丢弃在路上被过往车辆轧变形。

4、部分檩托未按照施工图纸安装，导致檩托安装出现错位。



项目监理机构：

总/副总监工程师/专业监理工程师： 石富洲

日期： 2016 年 9 月 28 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。