

监理工作联系单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号 CZZHJL-DMJW-020

致：分包

事由：关于质检检查重要问题整改

- 1、综合用房、配电用房室内电缆沟道内未布置感温线缆。
- 2、综合用房、配电用房室内的照明配电箱未见明显接地。
- 3、SVG 连接变两点未与接地网连接。（图一）
- 4、继电保护室等电位接地网下部绝缘子损坏（多处）。（图二）
- 5、继电保护室等电位接地网未采用 4 根 100mm² 铜排与主接地网连接。（图三）
- 6、35kV 母线保护屏、防孤岛保护屏、公用测控屏内专用接地铜排未接在等电位接地网上。（图四）

项目监理机构：

总/副总监理工程师/专业监理工程师： 孙富斌

日期： 2017 年 4 月 10 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。



图一



图二



图三



图四