

监理工作联系单

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM6-JLT01-015

致: 河北荣威安装工程有限公司

事由: 关于支架组件安装、电气安装进度出现滞后, 需加快施工进度事宜。

内容:

目前, 因施工人员数量无法满足施工需求, 导致支架组件安装、电气安装实际施工进度与施工进度计划比较已出现滞后情况。为加快施工进度, 现要求贵公司增加施工人员, 同时, 严格按照乙供物资到货计划执行, 督促乙供物资 (电缆、桥架等) 厂家加快发货进度, 并对施工现场未完成的工作量制定详细的施工进度计划, 确保施工进度顺利完成。望贵公司引起高度重视, 给予配合。

监理单位: (章)

总/专业监理工程师: 孙吉明

日期: 2017年2月13日

注 本表一式_5_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存_3_份。