

# 监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX—36

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光项目部：

事由：施工过程中的安全、质量事宜

内容：

依据朝阳和光新能源（一、二）期并网发电项目通威光伏事业部巡检报告内容所示：

一：工程偏离原计划，未见正式的计划修正文件；

二：施工现场工人未佩戴安全帽；

工程施工现场存在部分组件遮挡无法满足 9:00-15:00 无遮挡的条件；

三：项目进度管理缺少正式的项目进度计划文件；

四：项目管理文档、施工资料不完整；

五：主控室、继电保护室大门需整改；

六：前期安装的组件连接线施工不规范，未见整改；

七：部分组件中压块长度偏短，（长约 35mm 左右）；

八：电气二次设备室、高压室，标高差较大，室内踢脚线不平直；

九：高压室屋顶有渗水痕迹，修复后作试水试验；

十：电缆沟盖板不完整，弱电管线工艺发现不规范；

十一：现场有组件破裂现象未及时更换；

十二：现场部分组件离地面间隙过小，需整改；

十三：光伏区斜坡部位有较大石块需清理；

十四：检查杆上断路器出厂资料文件，判断设备是否符合项目要求，若不满足要求则尽早更换；

十五：尽早落实 10KV 集电线路、升压站消缺问题；

十六： 升压站无上屋面爬梯；

十七： 水保工程至今为及时实施；

十八： 施工图与现场实际情况要相符；


十九： 要求你单位对上述问题必须进行整改及具体整改方案，上报业主及监理单位。

二十： 你单位在整改后要求回复。

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日 期



注：本表一式3份，由项目监理单位填写，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。