

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

致: 江苏启安建设集团有限公司

事由: 关于安全、质量、材料事项:

一、技术方面:

- 1, 赵家沟光伏场区加固桩浇筑施工, 首先要将水泥, 黄沙, 石子送检。得出混凝土配合比才能施工。
- 2, 浇筑时你单位必须要有技术人员进行监管及指导工作。按照砼配合比进行搅拌施工, 没有砼配合比你如何将知道比例, 如何确保工程质量。
- 3, 钢筋绑扎前要将桩下地面土层开挖符合图纸要求, 钢筋尺寸也要符合图纸及实际要求。才能进行绑扎施工。制模时要刷脱模剂, 避免出现拆模后影响观感。
- 4, 模板拆除后要用薄膜保湿养护。增加砼的强度。
- 5, 要保证浇筑的连续性, 控制浇筑间隙时间。确保砼浇筑质量。
- 6, 围栏柱基础开挖要符合设计图纸要求, 对浇筑前进行基坑验收, 如达不到图纸要求进行整改后才能施工。浇筑时也要注意砼的配合比例。不要有减料现象发生。避免返工处理。
- 7, 围栏基础如出现在回填土上, 必须要挖到持力层才能进行施工。不要有偷工减料现象发生。避免发生返工。
- 8, 围栏施工要注意上口平整, 顺坡自然。不影响观感。

二; 安全方面

- 1; 安全第一、以防为主。的原则。认真落实安全管理制度。
- 2; 现场使用的铲车、挖土机等施工作业, 要有专业人员监管。因山坡陡, 高低不平等因素影响。所以你单位要严格管控, 防止事故发生。
- 3 光伏场区施工要严格防止火灾发生。

三; 质量、材料方面:

- 1、 增加质量管理人员, 加强质量控制措施。落实施工管理制度。
- 2、 目前进场的施工材料你单位要严格把控质量关, 联系可靠厂家确保材料可靠性。避免出现材料质量问题发生。

以上几点希望你单位落实、重视。《加固桩、围栏按照设计图纸施工》

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 4 月 6 日

注本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建