

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX—017

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：升压站、光伏场区质量缺陷

内容：

1. 升压站墙面粉刷前混凝土与墙面交接处，必须挂钢丝网片；灰饼做完后，房间内尺寸成 90° 对方；管道敷设处墙面粉刷时需挂网防止墙面开裂，墙面要保持垂直平整，混凝土梁柱结构处需刷粘接层，保证墙面不脱落、空鼓。
2. 综合楼窗台去年浇筑完成后被冻伤，要求 EPC 总包单位进行返工作业；如墙面粉刷好后出现开裂现象，必须将其凿开进行修补、挂网，确保工程质量。
3. 外墙施工必须做灰饼，保证外墙垂直度、平整度；混凝土梁柱结构在粉刷前必须刷粘接层；混凝土与墙面交接处必须挂钢丝网片。
4. 要求 EPC 总包单位严格按照设计图纸及相关规范进行装饰装修施工。
5. 大三家光伏场区桩基础施工过程中，经我监理单位检查发现，局部区域桩基桩孔深度不满足设计图纸要求，请 EPC 总包单位尽快做出整改。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期

2017.3.20

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。