

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX—005

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：施工进度事宜

内容：

1. 66KV 升压站施工进度缓慢，要求你单位增加现场施工人员以及施工机械设备。

2. 制定 66KV 升压站、66KV 送出线路子单位工程的赶工计划。

上述内容请总包方尽快完成

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。