

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：20190317

致：江苏启安建设集团有限公司

事由：关于施工进度、质量、验收等事项；

今天业主单位项目经理到达朝阳 40MWP 项目升压站。并同时开了一次碰头会议，业主单位主持，监理单位，江苏启安朝阳项目部管理人员参加。内容如下：

- 一、 要求总包单位在 4 月 10 日之前工程施工达到验收条件。并要求资料员月底进场。
- 二、 要求总包单位朝阳项目所有施工蓝图。符合实际现场的图纸上报一份交付监理部。
- 三、 要求总包单位上报一份完整的项目资料。上报监理部。未施工的项目不计。可同步进行。
- 四、 要求总包单位与合作单位保持联系，处理好光伏场区有争议的事项。并对未阻工的工程项目抓紧施工。另增加管理人员。
- 五、 要求总包单位对所进场的材料进行质量控制。工程质量按照相关规范及图纸施工。并做好安全生产文明施工。
- 六、 以上几条望你单位重视。相互配合尽快完成工程竣工验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2019 年 3 月 16 日

注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建