

表 B.1

监理工作联系单

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: LJH-CZZH-006

致: 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司

主题: 关于开关站光伏区施工事宜

内容: 经监理检查发现以下问题:

- 1、开关站综合用房一层、屋面层仍然在没有拆模依据, 没有达到混凝土强度, 没有报请监理部验收, 没有经过业主和监理同意的情况下, 施工单位擅自强行拆模, 给工程质量带来安全隐患;
- 2、开关站建筑物屋面层拆模三令五申说明拆模要检查混凝土试块强度是否达到拆模条件, 否则, 后果自负;
- 3、光伏区 7#、8#方阵支架组件安装, 在没有先安装好支架、支架也没有质量验收的情况下进行组件安装, 而且业主和监理多次要求整改, 均我行我素仍然采用错误的安装方式, 给组件的平整度、隐裂等产生质量隐患, 同时也给安全施工带来隐患;
- 4、对于贵单位这样一再无视施工程序、无视工程管理的行为, 根据《施工合同》、业主的《隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程管理制度》, 经与业主研究决定对你单位不负责任的行为分别处以伍万元 (50000 元) 和壹万元 (10000 元) 共陆万元 (60000 元) 违约金处罚, 并要求综合用房做好拆模的资料理论依据, 光伏区按施工组织设计要求的程序进行安装, 处罚不能免除你单位的相关责任, 以后再发生此类情况, 将加大处罚力度;
- 5、由此产生的质量问题、经济问题等一切责任由你单位承担!

附件: 图片 2 张

业主意见:

同意



隆化县金瀚太阳能发电有限公司

2016. 12. 17

项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师:

日

期:

2016. 12. 17

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

擅自拆模图片



违规安装图片



情况属实

2016、12、17
12月17日
2016.12.17