

表 B.1

监理工作联系单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-001

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司

主题：关于光伏区开关站施工相关事宜

内容：

经监理检查发现开关站、综合楼、光伏区存在以下问题：

- 1、材料进场不通知监理检查验收擅自使用，如灌注桩钢筋到场；
- 2、工序完成不通知监理检查验收也不提交报验资料而进行下一道工序施工，如综合楼的场地平整、测量放线、基础开挖、光伏区测量、钻孔；
- 3、1~3#方阵部分桩孔深度 1500~2200mm，不符合设计要求；
- 4、钢筋笼长度为 3000mm，且底部未绑扎加劲箍筋，不符合设计要求；
- 5、临时道路未铺设碎石面层，影响施工；
- 6、施工人员不戴安全帽。

以上问题请贵单位注意整改。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：_____ 2016、10、9 _____

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工作联系单

表 B.1

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-001

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司

主题：关于光伏区开关站施工相关事宜

内容：

经监理检查发现开关站、综合楼、光伏区存在以下问题：

- 1、材料进场不通知监理检查验收擅自使用，如灌注桩钢筋到场；
- 2、工序完成不通知监理检查验收也不提交报验资料而进行下一道工序施工，如综合楼的场地平整、测量放线、基础开挖、光伏区测量、钻孔；
- 3、1~3#方阵部分桩孔深度 1500~2200mm，不符合设计要求；
- 4、钢筋笼长度为 3000mm，且底部未绑扎加劲箍筋，不符合设计要求；
- 5、临时道路未铺设碎石面层，影响施工；
- 6、施工人员不戴安全帽。

以上问题请贵单位注意整改。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：薛生财

日

期：

2016、10、9

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。