

表 B.1

监理工作联系单

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: LJJI-CZZII-009

致: 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司

主题: 关于施工管理事宜

内容: 经监理检查发现贵公司项目经理从 2017、2、15 日至今未进场进行组织施工管理, 给工程协调、进场组织、施工准备、施工管理造成不利影响, 拖延进场施工时间, 耽误了工程工期进度。要求你单位项目经理在 2017、3、3 日前进场回到自己的岗位实施工作, 否则, 根据《隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程管理制度》对你单位进行违约金的处罚。由此造成一切后果由你单位承担。

项目监理机构(章)

总/专业监理工程师:

日

期: 2017、3、1

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。