

表 B.1

监理工作联系单

工程名称: 降化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: LHJH-CZZH-018

致: 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司

主题: 关于拖延施工要求复工事宜

内容:

经监理与业主检查发现: 目前本项目有大量土建工程没有完成, 要求贵单位从 2017、9、8 日开始注意这些方面的施工及行动, 为了工程质量不受严寒冰冻影响, 在今年冬季到来之前施工完毕。

然而, 贵单位在接到通知后, 不是积极采取行动、积极施工、积极准备, 反而找一些不正当理由推诿搪塞、推卸责任、延误施工!

为此, 业主与监理单位专门提醒: 关于现场阻工分析和不与并网指标挂钩工程不影响施工的分析, 要求你单位尽快施工复工, 而你单位置若罔闻, 没有采取具体行动措施, 没有积极面对工程的态度, 致使工程进度无限无期的拖延, 严重影响工程进展!

对于你单位这样消极怠工的行为, 根据《降化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目管理制度》经业主研究决定给予你单位壹拾万元 (100000 元) 违约金处罚, 要求你单位 2017、9、21 日前必须复工, 并上报工作计划, 否则, 将每拖延一天处罚违约金 10 万元, 处罚不能减轻你单位的责任, 由于你单位的懈怠而造成损失及责任, 由你单位承担一切后果。

业主意见: 同意


降化县金瀚太阳能发电有限公司
2017、9、20
13082500151

项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师: 

日

期: 2017、9、20

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。