

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 耒阳耒田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--LX-004

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于《第五次监理会议纪要》提出的质量安全问题落实情况

内容:

你单位未完成 2016 年 11 月 12 日会议上提出的第三条: 施工机械资质文件什么时候能够上报审批?

我监理部至今仍未收到以上报审资料。

第五条: 桩基础钢筋笼不合格部分何时能够清理出场, 或做返工处理?

截止 2016 年 11 月 17 日我监理人员巡视发现, 现场还遗存四整捆钢筋笼仍未清理出场。

建议业主方按照《第五次会议纪要》会议约定管理制度对施工单位进行考核。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司耒田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。

