

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 来阳澼田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--LX-006

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于桩基础质量相关事宜

内容:

由于 6#区域虚土过多, 桩基础后期可能会出现承载力不足, 现根据建设单位与我监理部研究决定, 完成浇筑的 6#区桩先做拉拔实验, 实验完成承载力达到设计要求, 其余虚土过多的地方才予动工。在此期间你单位如扩大施工面带来的损失自行承担。

抄送业主: 来阳宏拓新能源科技有限公司澼田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。