

## 监理工作备忘录

工程名称：烟台大展纸业 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DZ-001

致：四川苏源环保工程有限公司

抄送：烟台春诚光伏科技有限公司

事由：关于你部上报的项目施工进度计划审批意见

内容：

你项目部上报的施工进度计划已收悉。建设单位通知要求于 2016 年 09 月 08 日进场并展开施工准备工作，但上报的进度计划中为 2016 年 09 月 25 日至 2016 年 09 月 29 日为施工准备期，与建设单位的要求存在约 17 天的差距，根据现场实际情况，如下工作已经具备施工条件：

A、现场施工安全临时设施，具备施工条件；

B、2016 年 09 月 09 日 分发蓝图，钢爬梯基础具备施工条件；

我们相信，贵公司作为有丰富施工经验的承包商，能够按自行制定的施工计划，合理的安排好施工工期和工作内容，满足建设单位要求的 2016 年 11 月 30 日全部完工的合同工期，并通过阿波罗评级系统的评级，特此备忘。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：jw

日期：2016年9月5日

注：本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份。