

监理工作备忘录

工程名称：烟台大展纸业 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DZ-002

致：四川苏源环保工程有限公司

抄送：烟台春诚光伏科技有限公司

事由：关于“箱变基础施工图设计进度影响现场施工进度”事宜

内容：

1、 根据烟台大展项目施工图的设计进度计划，箱变基础施工图应于 2016 年 09 月 28 日完成，但至今（2016 年 10 月 03 日）还未收到箱变基础的施工图纸，已对 2016 年 10 月 04 日开始施工的工作计划带来影响，特此备忘。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2016 年 10 月 3 日

