

监理工作联系单

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目

编号：JXM6—008

致：江苏华能建设工程集团有限公司 施工项目部

事由：

关于光伏区平单轴场地平整存在的问题

内容：

在光伏区平单轴场地平整施工过程中暴露了诸多问题，针对这些问题，监理项目部特作出以下要求：

- 1、回填土没有分层夯实，只用运土车一次性回填找平进行施工。
- 2、根据现场回填土的深度及设计图纸上的桩长，桩的埋深为 2 米、全部植入回填土中。要求在施工前进行回填土密实度勘测，以达到设计要求。
- 3、在没有夯实的回填土上安装光伏组件，回填土自然沉降后，造成平单轴系统的变形，从而影响系统的正常运行，影响发电量。

在监理巡视时已发现问题并多次强调回填土分层夯实及密实度的重要性，但你单位仍没有按照要求施工，现要求你单位立即按照回填土要求进行施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李强军

日

期：2016年1月14日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。