

监理工作联系单

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JXM6—024

致：国电南瑞科技股份有限公司施工项目部

事由：关于升压站构架避雷针接地的相关问题

内容：

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》3.5.1 第八条规定，“发电厂、变电站配电装置的构架或层顶上的避雷针（含悬挂避雷线的构架），应在其附近装设集中接地装置，并与主接地网连接”。升压站防雷接地卷册说明 Q161561S-D0601-01 中第三条及升压站接地平面布置图 Q161561S-D0601-03 说明第四条明确要求：“架构避雷针应与接地网连接，并应在其附近装设集中接地装置，从避雷针与主接地网的地下连接点至主变压器或 35KV 及以下设备的接地线与主接地网的地下连接点，沿接地体的长度应不小于 15 米”。

要求你项目部严格按照以上设计及规范要求进行构架避雷针的接地施工，确保构架避雷针的防雷保护及主变、电器设备的运行安全。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李红军

日期：2017年8月11日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。