

监理工作联系单

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JXM6—019

致：江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部

事由：关于光伏区支架安装的相关问题

内容：

针对光伏区部分区域山坡倾角过大，支架安装时造成桩基预埋件局部变形的问题，业主及监理已明确要求你项目部暂停此区域内的支架安装。今天上午，仍发现 C 区山坡倾角过大区域内有部分施工人员在擅自施工，并造成桩基预埋件严重变形。现责令你项目部立即停止上述区域内的支架安装施工，在相关部门没有确定详细的安装方案之前，如果强行进行施工，由此造成的后果，将由你项目部全部承担，特此告知！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2016 年 12 月 22 日



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。