

监理工作联系单

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JXM6—020

致：江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部

事由：关于施工现场存在的质量、安全等问题

内容：

1、在使用机械方式进行电缆敷设时，没有采用地轮进行滑动，任由电缆在地上拖拽，极易造成电缆损伤，甚至爆缆现象，现监理部要求在使用机械方式进行电缆敷设时，必须采用地轮。

2、在回填土区域内施工的所有基础，必须进行回填土的地质检测，达到压实密度后，再进行后续施工，以防止回填土自然沉降而产生基础偏移的现象发生。

对以上问题望你项目部务必认真落实，确保施工质量及施工安全。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2016年12月24日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。