

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司
东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM07-28

致：林州电业万源企业有限公司（电建单位）

内容：

根据你司工程进度计划安排目前已严重滞后，为确保工程如期完成，你司必须提供书面的详细施工进度计划，以 11 月 23 日杨经理在集电群所发计划为基准，作如下倒排细分：

- 1、把每个杆塔基础的钢筋绑扎完成时间、支模完成时间、浇筑完成时间作详细计划安排。
- 2、把杆塔挂线开始的时间和完成时间详细到每天的上午和下午，挂多少量。
- 3、明确所有材料进场日期和数量。

希望你司接联系单后即刻做好进度计划，明日十三点前报我监理部，施工期间隐蔽验收随叫随到，各项工作我方会积极配合。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：

2017.12.3

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位