

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--011

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部

事由：关于接地沟验收事宜

内容：

根据总进度计划，书面曾多次要求施工方接地沟一方阵一方阵施工验收，时至今天只是验收一个方阵，施工方要等到何时进行下个方阵验收？距 530 只有二十来天，望抓紧时间对接地沟验收工作，如没有经业主、监理验收，擅自下道工序施工，施工方申请工程进度款时，业主、监理将不认可工程量，一切后果自负。

另外要求合理安排施工时间，加快施工进度，满足 530 竣工要求



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：邵志辉

日期：2017 年 4 月 29 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。