

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--012

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部

事由：关于加快施工进度事宜

内容：

根据总进度计划，书面曾多次要求施工方加快施工进度，时至今日箱变基础只完成 3 个方阵，6#7#方阵支架基础未完，不要谈支架与组件安装完成事宜，合理安排施工时间，加快施工进度，满足 530 竣工要求，如不能满足 530 竣工要求，施工方申请工程进度款时，业主、监理将不认可工程量，一切后果自负。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017 年 5 月 3 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。