

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--014

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部

事由：关于加快施工进度事宜

内容：

根据总进度计划，书面曾多次要求施工方加快施工进度，时至今日箱逆基础只完成 4 个方阵，还有 6#7#方阵支架组件还未完成，组间接地，环网接地，围栏等施工严重滞后，电缆，桥架等还未订货，监理，业主第 N 次要求，合理安排施工时间，加快施工进度，满足 530 竣工要求，如不能满足 530 竣工要求，一切后果自负。



监理项目部
总/专业监理工程师 *郭艺博*

日期：2017 年 5 月 9 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。