

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--019

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

内容：关于工程进度、质量、安全事宜

进度方面

5, 30 虽然已过但施工进度依然缓慢，未完整完成一个区域工作。曾多次要求对未完成的项目制定出详细计划至今仍未落实，现根据业主要求必须在三天内制定出详细计划措施，能达到一天一落实、三天一考核、一周一处罚的要求。保证工程尽快完工。

质量方面

- 1: 施工应严格按照设计和规范要求进行，不得凭经验施工。
- 2: 施工中所用材料、设备、构配件应正件齐全符合要求，并经业主和监理检查验收，未经验收不得使用。
- 3: 已完项目要自检合格后报业主和监理检查验收，未经验收不得进行下道工序的施工。
- 4: 对施工中检查出的问题，应立即进行整改，不得推诿扯皮。

安全方面

本月为安全生产月，加强安全管理力度，增加安全巡查次数，杜绝安全事故的发生。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期

2017

10月20日

光伏发电项目

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。