

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--022

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部

内容：关于工程进度、质量、安全事宜

再次要求强调抢工期进度的同时，以质量、安全为前提，不能蛮干冒干。

- 1：施工应严格按照设计和规范要求进行，不得凭经验施工。
- 2：施工中所用材料、设备、构配件应证件齐全检验、实验符合要求，并经业主和监理检查验收，确认合格后才能使用，不合格严禁使用。
- 3：工序施工严格按要求进行，自检合格后报业主和监理检查验收，未经验收不得进行下道工序的施工。
- 4：对施工中检查出的问题，应立即进行整改，不得推诿扯皮。
- 5：电缆马上进场，桥架继续进货，不要影响施工进度。
- 6：箱逆变基础的施工，所用钢筋的品种、规格、制作绑扎搭接间距，砼的强度配合比，模板支设的尺寸、强度均应符合设计和施工规范要求。
- 7：已完成的箱逆变基础要做好沉降观测记录。通知多次至今未做。
- 8：根据规定和要求，需报业主、监理检查验收的项目，必须报检报验，未经业主、监理验收的，不予承认工程量，损失自己承担。
- 9：本月为安全生产月，加强安全管理力度，增加安全巡查次数，杜绝安全事故的发生。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2017.6.11

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。