

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--033

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部

内容：关于进度质量安全事宜

- 1：根据进度计划要求，现实际进度落后于计划进度，应增加施工人员、合理安排施工程序保证进度，若不能保证要求将按规定给予处罚。
- 2：检查发现桥架支架、1*4 电缆护管所用材料较薄，必须更换成符合要求材料，否则不予承认工程量，损失自己承担。
- 3：天气炎热，合理安排工作时间，预防安全事故的发生。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017.7.24

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。