

# 监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--034

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部

内容：关于进度、质量、安全事宜

- 1: 根据进度计划要求，现进度仍落后于计划进度，应增加施工人员、合理安排施工程序保证进度要求，若不能保证要求将按规定给予处罚。
- 2: 检查发现桥架支架安装间距过大、桥架安装歪斜、不顺直、松动、过低靠地，放电缆前必须整好，否则不能放电缆。
- 3: 汇流箱下、板与桥架间的电缆护套管安装有长短不一不规范现象，必须认真检查彻底整改。
- 4: 电缆沟应马上开挖，已催促多次再不开挖将给予罚款处罚。
- 5: 天气炎热，合理安排工作时间，预防安全事故的发生。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各1份，监理部存1份。