

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--035

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

内容：关于进度、质量、安全

- 1: 检查发现 1*4 电缆有埋地敷设，图纸设计为桥架安装，必须整改按设计施工。
- 2: 检查发现箱逆变基础的施工及箱逆变器安装有不符设计要求和规定的，在电缆敷设安装前，仔细检查彻底整改，符合要求后再进行接线安装，否则造成的后果有自己承担。
- 3: 围栏应抓紧安装，以防牲畜进入破坏设备，对不能即时安装的应设警示标志牌，保证安全施工。
- 4: 现施工人员仍不能满足进度要求，应增加人员特别是专业技术人员，合理组织安排保证质量和进度需要。
- 5: 对以上提出的问题要求，认真检查落实，否则将按规定给予处罚。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2017.8.6



hjin 注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。