

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--038

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

8.30 并网计划目标一经确定，业主及监理就感到时间紧任务重，多次催促现场管理人员加强管理、合理安排、周密计划，按照进度计划要求，保质保量的完成每一项工作，最终达到按时并网。而现实情况与目标相差甚远，进度严重滞后，每项工作很难落实，并网计划遥遥无期。限于此，项目经理必须常驻现场坐镇指挥，增加管理力度、采取更加有力的管理措施，保证并网目标按时完成。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：



日

期：2017.8.25

hjin 注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。