

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--039

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

8.30 虽已过去，但并网目标更加紧迫，根据现在的情况应做好下列工作：

- 1: 编制新的施工计划，确定完工日期。
- 2: 电缆已到场的，抓紧增加施工人员、机械进行施工。
- 3: 认真做好材料的统计分析、采购供应，保证施工所需。
- 4: 做好施工资料的收集整理，保证与施工同步进行。
- 5: 保质量进度的同时，加强安全管理，预防安全事故发生。
- 6: 加强施工现场的管理力度，项目经理必须常驻施工现场。

对于以上问题认真对待落实，否则造成的后果损失由自己负责，并按规定给予处罚。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日



hJin 注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。