

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--040

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

内容： 加快进度、及早并网

- 1： 剩余电缆应赶紧进场，其它所需材料统计清点采购，不误所需。
- 2： 增加施工人员、施工机械保证施工进度的需要。
- 3： 采取合理的施工措施、交叉施工、周密计划安排。
- 4： 业主、监理检查提出的问题，立即落实整改不得推诿。如电缆沟开挖、箱逆变基础内爬梯外接地歪斜，镀锌件生锈，桥架支撑等。
- 5： 未完及已完但存在质量缺陷的，马上进行整改和施工。
- 6： 所说问题，已口头和书面通知多次，认真检查落实。
- 7： 加强安全质量管理力度，确保工程顺利完成。

对于以上要求严肃对待，立即落实，保证工程按时并网，逾期将给予严厉处罚。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

刘士发

日

期：2017.9.11

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。