

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--045

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

为早日并网再次提出如下要求：

1：高压电缆及剩余电缆必须于 10 月 15 日前到场，现已严重影响后序工作施工及进度要求。

2：电缆沟开挖完成，雨后又有掩埋的必须重新挖除。

3：剩余及需要整改的工作，抓紧按计划要求落实进行。

4：施工资料必须与进度同步，缺少的补全补齐。

5：现场施工人员少，进度缓慢，计划严重落后，应抓紧增加人员把进度搞上去。

6：加强施工的安全管理，杜绝安全事故发生。

对于以上要求应认真对待落实，如未能按时完成，将按照规定给予考核罚款。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017.10.11

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。