

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--046

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

为早日并网再次要求：

- 1：高压电缆及剩余电缆抓紧到场，现已严重影响施工及进度要求。
- 2：电缆桥架及支架的安装，材质、型号、规格及安装后生锈、松动、歪斜、不顺直、间距等不符合要求的检查后整改做好。
- 3：电缆敷设所用的预留、预埋保护套管的型号、规格、材质、安装必须符合设计及有关要求，对检查出不合要求的立即整改做好。
- 4：电缆的敷设、接线由相应资质的专业公司人员进行，接线回路、相序的排列顺序，必须符合设计及有关要求，不合要求的整改重做。
- 5：箱逆变基础的接地安装不垂直不规范，检查后按要求整改达到要求。
- 6：施工资料必须与进度同步，缺少的补全补齐。
- 7：现场施工人员少，进度缓慢，计划严重落后，应增加人员把进度搞上去。
- 8：加强施工安全管理力度，杜绝安全事故发生。

对于以上要求应认真检查 3 日内落实，如未能按时落实完成，将按照规定给予考核罚款。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

刘士俊

日期：2017.10.15

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。