

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--047

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

为早日并网加快进度要求：

- 1：高压电缆及剩余电缆抓紧到场，现已严重影响施工及进度要求。
- 2：电缆敷设所用过路钢管、套管、沙、砖、标志桩等抓紧备料以免误工。
- 3：电缆敷设时应按施工方案进行，不应摩擦拖拉，不得有铠装压扁、绞拧、护层折裂等机械损伤，展放时用滑轮支架进行，不得在地上拖拉。
- 4：电缆桥架的支架、汇流箱、线路及区间编号应抓紧落实施工。
- 5：现场施工人员少，进度缓慢，，必须增加施工人员保证进度要求。
- 6：天气渐冷渐干，做好防火安全工作，预防安全事故发生。

对于以上要求应认真执行 3 日落实，如未能按时落实完成，将按照规定给予考核罚款。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017.10.18

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。