

表 B.1 监理工作联系单

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-LXD-037

致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题: 关于光伏区 1#、2#方阵无法正常发电的事宜

内容: 光伏区 1#、2#方阵于 2017 年 6 月 13 日正式并网发电以来, 每天的发电量平均都在 3100 度左右, 截止到 2017 年 7 月 20 日共计发电 123052 度; 但最近两天分包单位安装组件、支架的施工人员由于没有拿到安装费, 多次到光伏区现场拉断 1#、2#方阵汇流箱的开关, 致使 1#、2#逆变器无法正常发电, 直接给建设单位造成经济损失。

要求你单位积极协调资金支付分包单位的工程进度款, 不要激化与农民工之间的矛盾, 尤其安装人员不懂电气安全常识, 私自拉闸断电存在着较大的安全隐患。

如果类似问题再次发生, 你单位将承担因断电造成的所有经济损失及安全措施不到位出现的后果, 出现安全问题我监理项目部不负任何责任。

以上问题望你单位引起足够重视。

本单抄送建设单位 施工单位各一份, 监理留存一份。

项目监理机构

总监理工程师:

日期:



张顺武
2017.07.21

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建