

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-006

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：关于施工进度较慢事宜

内容：

你单位承建吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目，从十月二十号左右正式进入施工阶段，至十一月十二日完成工作量为：光伏区完成 650 个砼支架基础，开关站二层结平模板安装施工完成 90%，仓库基础开挖施工完成。与总进度计划相比较，开关站滞后了七天左右，光伏区滞后了十五天左右，场平、支护滞后十七天左右。

项目监理机构在监理例会中多次强调必须保证二〇一六年十二月三十日前完成并网事宜，以目前施工进度难以完成，请施工单位尽快合理安排人力、物力、财力把滞后工期赶上来。

根据日前施工场地条件无法大面积进行施工，原因如下：

- 1、周边红线以内土石方未完全清理干净；
- 2、光伏区 10 区、11 区未及时爆破清除；
- 3、光伏区 5 区、6 区、7 区淤泥未及时处理。

以上问题是影响施工进度主要原因，请你单位尽快协调解决，不得影响施工进度，请你项目部引起足够重视，否则根据合同条款进行处理。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：2016.11.12

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。